



屯門第 44 區的聯用綜合大樓及魚類批發市場建造工程
第四次環境委員會會議記錄
檔案: 3959/EC Mtg 004




日期：2009 年 12 月 4 日(星期五)
時間：下午 3:00
地點：屯門政府合署三樓 3B 室

出席：周瑞榮先生	} 建築署	主席
蘇炤成先生	} 屯門區議會議員及環境、衛生及地區發展委員會轄下屯門第 44 區聯用大樓及魚類批發市場工作小組召集人	會員
張志泉先生	} 港九漁民聯誼會理事長	會員
王淑嫻女士	} 屯門民政事務處 (民政處)	會員
陳劍雄先生	} 漁農自然護理署 (漁護署)	會員
李慧紅女士	} 漁農自然護理署 (漁護署)	會員
林瀚謙先生	} 沛然環境評估工程顧問有限公司(沛評)	會員
羅慧明女士	} 巴馬丹拿建築及工程有限公司(巴馬)	秘書
缺席：張恒輝先生	} 屯門區議會議員(悅湖選區)	會員

會議記錄：



<u>項目</u>	<u>內容</u>	<u>執行單位</u>
1.0	<u>通過會議記錄</u>	
1.1	環境委員會通過上次會議記錄，毋須修改。	記錄
2.0	<u>匯報工程進度</u>	
2.1	巴馬代表報告工程進度如下： <ul style="list-style-type: none">- 大樓上蓋工程已於 2009 年 5 月開始，截至 2009 年 11 月大樓一樓結構工程進行中。- 預計 2010 年 1 月完成結構工程並開始內部裝修工程。	記錄
3.0	<u>匯報環境監察進度</u>	
3.1	沛評代表報告監察進度(2009 年 15 月至 2009 年 11 月)如下： <ul style="list-style-type: none">- 這段期間的空氣及噪音監察並無任何超標紀錄。- 這段期間進行的實地查察及審核反映了以下問題：<ul style="list-style-type: none">• 儲存在地盤的泥土沒有妥善鋪上防水布或按時灑水• 油桶沒有安置在油滴托盤上以防漏油 <p>沛評已即時要求承建商改善，承建商亦已立刻跟進事宜。截至與會日期，工程項目已沒有再發現以上問題。</p>	記錄
4.0	<u>匯報跟進環境許可證的事宜</u>	
4.1	沛評代表報告已完成以下的環境許可證條件： 許可證項目 <ul style="list-style-type: none">- 1.12: 許可證持有人須把施工日期通知環境保護署署長。- 2.1: 成立一個環境小組。- 2.2: 聘用一名獨立環境查核人。- 2.3: 成立環境委員會。- 2.5: 把主要公司管理架構通知環境保護署署長。- 5.3: 提交基線監測報告。- 5.7: 安裝網絡攝影機系統。- 6.2: 設立特定網站存放空氣及噪音監察數據。	記錄
4.2	沛評代表報告以下的環境許可證條件將持續進行直至工程完成： 許可證項目 <ul style="list-style-type: none">- 2.4: 把環境委員會會議紀錄存於特定網站內	記錄



會議記錄：

項目 內容

執行單位

4.3 就船隻航行路線安排提交文件

- 5.2: 進行環境監察及評審。
- 5.4: 遞交按月及季度的環境監察報告。
- 5.6: 把監察資料存於特定網站內。
- 6.1 遞交環境監察報告的電子版本。

5.0 跟進有關對環境影響的投訴

5.1 沛評代表報告於監察期間，並未收到任何有關對環境影響的投訴。

記錄

6.0 其他事項

6.1 會員詢問工程否趕及 2010 年端午節前完成; 建築署回應工程預計在 2010 年下半年完工，故新大樓將在 2010 年端午節後落成。

記錄

建築署回應感激各方的意見及合作。建築署會繼續與各顧問公司緊密監察施工過程。

6.2 會員提出希望工程能按現時進度於旱季完成大部份工程。建築署及顧問公司回應，將繼續緊密監管施工過程，務求工程能順利完成。

7.0 下次會議

7.1 下次會議日期暫定於 2010 年 5 月舉行，詳情將另行通知。

記錄

J/C/JLC/AAC/SNG/VLAW/wml
2009-12-8